

GESTIÓN INTELIGENTE PARA UN MUNDO MEJOR



Auditorías de Plantas asociadas al Cargo por Confiabilidad 6 de Mayo de 2014

# Resolución 061 /2007


- Auditorias contratadas según listas de firmas definidas por el CNO
- Informes con corte semestral
- Si el Auditor define atrasos > 1 año: se constituye en un evento grave e insalvable. La CREG declara el incumplimiento.
- Si el Auditor define atrasos ≤ 1 año, el agente debe: Ampliar monto y vigencia de la garantía y presentar contratos de respaldo de Energía Firme, o Subasta de Reconfiguración





#### **CUCUANA – CCC (Diciembre 2013)**

IPVO: 1 Dic 2014



Curva S del Proyecto registrado en la CREG y el ejecutado real.

Figura 5. Curva "S" registrada ante la CREG vs. Curva "S" real

Curva "S" registrada ante la CREG por el Agente Generador.
Curva "S" de avance real del proyecto reportada por el Agente Generador.
Curva "S" programada por el Agente Generador.

El proyecto tiene un atraso del 28,58%; es posible cumplir con el IPVO siempre y cuando el avance del proyecto no sea interrumpido

Fuente: CCC S.A.





## **SOGAMOSO – SEDIC (Octubre 2013)**

PLANTA HIDRÁULICA SOGAMOSO CURVAS "S" DEL PROYECTO IPVO: 1 Dic 2014

filial de isa




Figura 4. Curva \$ registrada ante la CREG vs. Curva \$ Real

Curva S registrada ante la CREG por el Generador.
 Curva S de avance real del proyecto reportada por el Agente Generador.


El proyecto tiene un atraso del 12,17%; no se vislumbra un incumplimiento en la fecha de inicio del período de vigencia de la obligación de energía firme

Fuente: SEDIC S.A.





IPVO: 1 Dic. 2014




La Auditoría estima que el proyecto estaría entrando en operación comercial a partir del 25 de mayo de 2015, con un retraso de 175 días. EMGESA presentó contratos de respaldo.

Próximo corte: marzo 2014 - elaboración de informe en proceso



Fuente: SEDIC S.A.





- Retraso de 261 días frente al IPVO reportado (19 agosto 2019)
- EPM presentó contratos de respaldo y ampliación de la garantía

filial de isa


Fuente: Sabana de productos desagregada. Sabana declarada ante la CREG. Cálculos propios

**Corte dic-13:** se está esperando que Deloitte realice la visita técnica; por política de Deloitte estas visitas se realizan 4 meses después del corte. Adicionalmente, por razones de orden público se suspendió la visita. Se está gestionado con Deloitte para agilizar la entrega del informe.



### **GECELCA 3 – INGETEC (Noviembre 2013)**

#### **CURVA "S" PROYECTO GECELCA 3**



La fecha estimada de entrada en operación es el 08 de junio de 2014. GECELCA, presentó contratos de respaldo y amplió la garantía.





IPVO: 1 Dic 2013


## **Auditoría Plantas Subasta 2008**

Planta	MW	Empresa	Asignación	IPVO	Corte último informe	Atraso IPVO Nueva fecha
Flores IV	个 163	TERMOFLORES	Transición	01-dic-10		Operación - 12 de agosto de 2011
Porce III	660	EPM	Transición	01-dic-11		Operación - 02 de septiembre de 2011
Miel II	135,20	PROMOTORA MIEL (Consorcio EPSA-GENSA)	GPPS	01-dic-14		Pérdida OEF
Porce IV	400	ЕРМ	GPPS	01-dic-15		Pérdida OEF
Termocol	210	GRUPO POLIOBRAS	Subasta Reconfiguración	2012-12-01 al 2013-12-01		Pérdida OEF
Amoyá	78	ISAGEN	Subasta Reconfiguración	2012-12-01 al 2013-12-01		Operación - 30 de mayo de 2013
Miel I	↑ 163	ISAGEN	Subasta	01-dic-12		Operación 8-junio-2013
Quimbo	396	EMGESA	GPPS	01-dic-14	sep-13	25-mayo-2015
Ituango	1.200	EPM ITUANGO	GPPS	01-dic-18	jun-13	19-agosto- 2019
Cucuana	60	EPSA	GPPS	01-dic-14	dic-13	
Sogamoso	800	ISAGEN	GPPS	01-dic-14	oct-13	
Gecelca 3	150	GECELCA	Subasta Reconfiguración	2012-12-01 al 2013-12-01	nov-13	08-junio-2014





# **TASAJERO II – INGETEC (Noviembre 2013)**




A la fecha de corte del informe, el proyecto presenta un adelanto en el avance del 7,38%.










A la fecha de corte del informe, el proyecto presenta un atraso de 0,56%, el cual no impacta en este momento la fecha de entrada en operación de las unidades de generación





IPVO: 1 Dic 2015



Avance Planeado: 26,22%

**Avance Real: 26,17%** 

No se evidencia incumplimiento con respecto al Inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación de Energía Firme


Próximo corte: marzo 2014 - elaboración de informe en proceso







#### CARLOS LLERAS – ESTUDIOS TÉCNICOS (Diciembre 2013) IPVO: 1 Dic 2015



No se evidencia incumplimiento con respecto al Inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación de Energía Firme





IPVO: 1 Dic 2015

GECELCA 3.2
AVANCE REAL vs. CURVA S DECLARADA



No se evidencia incumplimiento con respecto al Inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación de Energía Firme






#### **TERMONORTE – LEE E INFANTE (Noviembre 2013)**

IPVO: 1 Dic 2017





Avance Planeado: 0,11%

Avance Real: 0%

No se evidencia incumplimiento con respecto al Inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación de Energía Firme





# Auditorías plantas subasta 2011 y 2012

						Atraso IPVO
Planta	MW	Empresa	Asignación	IPVO	Corte último informe	Nueva fecha
Ambeima	45	ENERGÍA DE LOS ANDES	Subasta 2012	01-dic-15	jun-13	Pérdida de OEF
Tasajero II	160	TERMOTASAJERO	Subasta 2011	01-dic-15	nov-13	
Porvenir II	352	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA	GPPS 2012	01-dic-18	feb-14	
San Miguel	42	LA CASCADA	Subasta 2011	01-dic-15	sep-13	
Carlos Lleras Restrepo	78	HIDRALPOR	Subasta 2011	01-dic-15	dic-13	
Gecelca 32	250	GECELCA	Subasta 2011	01-dic-15	dic-13	
Termonorte	88	TERMONORTE	GPPS 2012	01-dic-17	nov-13	











TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS PARA XM S.A. E.S.P.