# Expansión del Sistema de Transporte de la Costa

Informe de avance de las obras de construcción del Loop San Mateo-Mamonal y las estaciones compresoras

AÑOS DE PROGRESO SOSTENIBLE



Diciembre 2015

Agenda

- Resumen de los proyectos
- Situación actual del proyecto
- Esquema del SNT y fechas de entrada de expansiones

# Resumen de los proyectos

- Gasoducto del Sur (Loop San Mateo-Mamonal): 189.5 km en 16". Incluye la construcción de un cruce por perforación horizontal dirigida de 3.2 km, en el canal del Dique y Ciénaga de Maria La Baja.
- O Sistema de Compresión:

Adecuación Comp. Sahagún: Cambio sentido de compresión y repotenciación (3500 HP)

Compresión Filadelfia: Nueva estación de 1500 HP sobre el tramo Sincelejo-Cartagena a 40 km de Sincelejo.



### Situación actual del Proyecto

#### Avance de la Construcción:

- Sincelejo-Mamonal: En ejecución sección Majaguas-Filadelfia (32 km), con fecha probable de entrada el 31-dic; continúa corredor hacia Mamonal, llegando a Dique Sur a mediados de enero y hasta Mamonal para finales, Bremen-Majagua en febrero.
- Sincelejo-San Mateo: Para los tramos de Loop comprendidos entre Bremen y San Mateo y el gasoducto de los campos de Bonga hasta San Mateo, se tiene previsto estén operativos para finales de marzo.
- Estaciones de compresión: Modificación de la estación de Sahagún estará lista para finales de febrero y la nueva estación de Filadelfia para final de marzo.

### • Estrategia constructiva:

En enero se iniciar el traslado de dos frentes de trabajo para el tramo Bremen-Hocol. Actualmente se están realizando las pruebas con nitrógeno del tramo Majaguas-Filadelfia y en enero deben el resto del tramo hasta Dique sur. Adicionalmente tenemos cinco frentes de trabajo simultaneo para Estaciones y casetas y otros de geotecnia (+1000 empleos directos)


#### Cifras relevantes:

Derecho de vía: 81.2 kmTubería tendida: 80.6 km

Doblada: 79.4 km

Instalada y tapada: 51.7 km

- Sure lock: 67 km



### Avance de la Construcción



Imagen: Doblado de tubería

### Factores que han impactado el desarrollo del proyecto:

- Principal impacto: Tutela en el sector de Maria-La baja, que atrasó el inicio de los trabajos en este sector Filadelfia-Dique Sur, lo que obligó a cambiar la estrategia constructiva
- Lluvias localizadas recurrentes en la zona de Maria la Baja.
- Problemas de negociación de tierras que ligado a la limitación de accesos afectaron la construcción.

### GESTIÓN AMBIENTAL.-


Todos los permisos y licencias están tramitadas y aprobadas


#### **OTROS PERMISOS.-**

En trámite permisos con Cormagdalena y con ECP (sin problemas)


#### **COMUNIDADES.-**


Hasta la fecha todos las solicitudes y acuerdos han sido subsanados y atendidos. Incertidumbre en el tramo San Mateo-Hocol y Pasacaballos.







Pacific










### Estación Filadelfia+Bremen-San Mateo-Hocol







Muchas gracias