

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

En operación:

STN:

- Bolívar-Cartagena: 3/ago/18
- Chinú-Mont-Urb: 27/dic/18
- Bahia 3TRF Bosque: 18/dic/18
- Valledupar: 12/feb/19
- La Loma: 22/ene/19

STR:

- Bolívar-Manzanillo: 18/ago/18
- Nva Montería: 19/sep/18
- Norte-NvaBquilla: 14/mar/19
- Cereté: 23/ene/19
- Caracoli: 25/feb/19
- 3trf Valledupar: 4/mar/19

STR - 3trf Bosque: jun-19 (96/100%)

Ituango
Porce-Sog: oct-19 (60/100%)

Ituango
Ant-Cerr A: may-19 (99/100%)
Ant-Cerr B: may-19 (99/100%)

Ituango
Ant-Porce: oct-19 (60/100%)

Ituango
Ant-Med: dic-19 (87/100%)
Med-AncSur: dic-19 (80/100%)
SE Med: sep-20 (86/100%)

Virg-NvaEsp: jun-22 (48/58%)

Armenia: jul-19 (98/100%)

Quimbo: < oct-20 (94/100%)

STR - 2do TRF Altamira: jul-19 (72/100%)

El Rio 220kV: jun-22

Sabana-Bolivar 500kV: jun-22

Toluviejo 220 kV: jun-22

Colectora: nov-22 (12/18%) *

STR - Anillo Guajira: dic-19 (39/48%)

San Juan 220 kV: dic-21

Ref costa: nov-20 (76/100%)

Cop.Cuest – Cop.Fund: mar-21 (31/32%)

STR - La Loma: abr-21 (49/100%)

2Trf Ocaña: jun-20 (21/23%)

Palenque: mar-20 (64/100%)

3Trf Sogamoso: nov-19 (57/44%)

San Antonio: oct-19 (92/100%)

Sog-Nte-NvaEsp: jun-21 (67/100%)

Chivor: mar-21 (57/100%)

Suria: feb-20 (40/100%)

Refuerzo Suroccid: jun-21 (36/100%)



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

Libertad y Orden

AMAZONAS