

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

Aspectos destacables

- La Marina y Guatapurí adjudicadas.
- Atlántico: Adjudica 21/ene/20
- Loma – Sogamoso adjudica 10/mar/20
- SE Sahagun 500 kV adjudica 12/mar/20
- Rio Cordoba – Bonda adjudica 17/mar/20
- Pacífico (Buenaventura): prepublicada. Termosolo no puso garantía, informó que solicitará conexión en San Marcos.
- 5 Convocatorias en Prepublicación.
- Recientemente en operación: 3r Transformador El Bosque, San Antonio, 3° transformador Sogamoso y 2° transformador Altamira.
- **Chivor-Nte-Bac. y Sog-Nte-NvaEsp:** El 17/oct/19 Magistrada ordenó a ANLA y CAR resolver licencias. Dudas con ubicación de subestación. CAR, Veeduría ciudadana y EPM, radicarón recursos de reposición. Se espera respuesta.
- **Quimbo:** Finalizando acuerdos con Comunidad Pijao-Vergel. Continúa construcción.
- **Conexión Ituango:** Línea Antioquia – Cerro finalizada en may/19. Atrasos por transporte de transformadores y modificación de licencias a salida Ituango por variantes (derrumbes). Pendientes 6 modificaciones de licenciamiento ambiental
- **Colectora:** LT Colectora – Cuestecitas
- Se desarrolló pretaller de impactos y medidas de manejo efectivas con 99 comunidades wayuu en 25 reuniones entre los municipios Uribia, Manaure, Maicao y Albania.
- Con certificado de Mininterior para LT Cuestecitas – La Loma, se realizaron 5 reuniones de consulta previa en la etapa de preconsulta y apertura.
- Se requiere agilidad en las consultas previas para poder lograr la fecha de puesta en servicio. Avanza EIA.

