FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

Aspectos destacables - Atlántico: Adjudicada el 28/ene/20. Toluviejo 220 kV: jun-22 (6/9%) - La Marina y Guatapurí adjudicadas. Colectora: nov-22 (19/38%) - Loma – Sogamoso adjudica 10/mar/20 - Sahagún adjudica 12/mar/20 STR - Anillo Guajira: mar-20 (72/97%) - RioCord-Bonda adjudica 17/mar/20 - Pacifico (Buenaventura): prepublicada. Cop.Cuest – Cop.Fund: oct-21 (43/48%) Se solicitará modificación de la FPO. Termosolo no puso garantía, informó San Juan 220 kV: dic-21 (22/16%) que solicitará conexión en San Marcos. Maracaibo Otras 5 Convocatorias prepublicadas. El Rio 220kV: jun-22 (23/31%) Barquisimeto Recientemente en operación: 3r Transformador El Bosque. Ref. Costa: mar-21 (84/100%) Chivor-Nte-Bac. y Sog-Nte-NvaEsp: El 17/oct/19 Magistrada ordenó resolver Sabana-Bolívar: jun-22 (20/8%) licencias. Dudas con ubicación de subestación, ANLA solicitó aclaración. VENEZ CAR, Veeduría y EPM, radicaron STR - La Loma: abr-21 (58/100%) recursos. Se espera respuesta. Quimbo: Avanza acuerdos Comunidad Pijao-Vergel. Continúa 2Trf Ocaña: oct-20 (36/45%) construcción. Palenque: jun-20 (77/100%) Conexión Ituango: Línea Antioquia -Cerro energizada en sep/19. Línea Ituango Medellín – Ancón Sur energizada en LT Itu-Cerro: Energizada. dic/19. Otras líneas en construcción. LT Med-AncSur: Energizada. Atrasos: transporte transformadores OMBIA LT Porce-Sog: mar-20 (81/100%) SE Medellín y modificación de licencias SE Med: sep-20 (87/100%) por variantes en Hidroituango. LT Itu-Med: oct-20 (90/100%) Colectora: En 2019 avanzaron las LT Itu-Porce: oct-20 (83/100%) consultas previas, en 2020 no avanzan. Esto atrasa la elaboración y radicación Sog-Nte-NvaEsp: **feb-22** (74/100%) del EIA. Chivor: **feb-22** (61/100%) Suria: jul-20 (44/100%) Virg-NvaEsp: dic-22 (59/76%) Suroccidente: (39% de 100%) Med-Virg: feb-22. SanMar-Alf: mar-21

Virg-Alf: Incierto (se archivó el EIA)

Quimbo: mar-21 (92/100%)