

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

En operación:

STN:

- Bolivar-Cartagena: 3/ago/18
- Chinú-Mont-Urb: 18/mar/18
- Bahia 3TRF Bosque: 18/dic/18
- Valledupar: 12/feb/19
- La Loma: 22/ene/19

STR:

- Bolivar-Manzanillo: 18/ago/18
- Nva Montería: 19/sep/18
- Norte-NvaBquilla: 14/mar/19
- Cereté: 23/ene/19
- Caracoli: 25/feb/19
- 3trf Valledupar: 4/mar/19

Recien adjudicadas

- San Juan 220 kV: dic-21
- Toluviejo 220 kV: jun-22
- Sabana-Bolivar 500kV: jun-21
- El Rio 220kV: jun-22

Colectora: nov-22 (12/18%)

STR - Anillo Guajira: dic-19 (34/40%)

Ref costa: dic-20 (74/100%)*

Cop.Cuest – Cop.Fund: jun-21 (29/30%)

STR - La Loma: abr-21 (48/100%)

2Trf Ocaña: jun-20 (18/20%)

Palenque: feb-20 (62/100%)

3Trf Sogamoso: nov-19 (47/37%)

San Antonio: jun-19 (91/100%)

Sog-Nte-NvaEsp: may-21 (67/100%)

Chivor: mar-21 (57/100%)*

Suria: feb-20 (39/100%)

Refuerzo Suroccid: nov-20 (36/100%)*

STR - 2do TRF Altamira: jul-19 (69/97%)

STR - 3trf Bosque: may-19 (91/93%)

Ituango
Porce-Sog: oct-19 (60/100%)

Ituango
Ant-Cerr A: may-19 (99/100%)
Ant-Cerr B: may-19 (87/100%)

Ituango
Ant-Porce: oct-19 (60/100%)

Ituango
Ant-Med: sep-19 (87/100%)
Med-AncSur: sep-19 (80/100%)
SE Med: oct-19 (86/100%)

Virg-NvaEsp: jun-22 (48/49%)

Armenia: jul-19 (98/100%)

Quimbo: oct-20 (94/100%)

