

Estado de avance proyectos de transmisión Convocatorias Públicas

5 de abril de 2018

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Proyectos STN



MINMINAS



F-DI-04



Proyectos STN en ejecución (i)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STN	Copey – Cuestecitas, Copey – Fundación (Cesar, La Guajira)	nov-20	●	ISA. Iniciando ejecución. En diseños
2	STN	Bahía tercer transformador El Bosque (Bolívar)	nov-18	●	CEN ENERGY. Iniciando ejecución. En diseños
3	STN	Bahía tercer transformador Valledupar (Cesar)	mar-19	●	EPSA. Iniciando ejecución. En diseños
4	STN	Subestación Colectora 500 kV (La Guajira y Cesar)	nov-22	●	Adjudicado a GEB el 15/feb/18. Trámites de oficialización de ingresos.
5	STN	San Antonio 230 kV (Boyacá)	ene-19	●	ISA. - Se otorgo licencia ambiental a la SE San Antonio. Pendiente Línea. En gestión predial. - Avanza construcción en la SE Sochagota.
6	STN	Virginia - Nueva Esperanza 500 kV (Tolima, Cundinamarca)	nov-21	●	TCE. - ANLA seleccionó alternativa. Avanza socializaciones con autoridades locales (primera fase) para el EIA. - En acercamientos con CARDER para el paso de la línea. Se mantienen reuniones periódicas. - Fuerte oposición al proyecto
7	STN	Línea Quimbo – Alférez 230 kV (Huila, Tolima, Valle)	jun-19	●	GEB. - Finalizó desminado en sitios torre y accesos. Avanza desminado en vanos. - Avanza excavaciones y montaje de torres. - No avanzan acuerdos con comunidad Pijao-Vergel ni Ingenios Azucareros

Proyectos STN en ejecución (ii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
8	STN	Bolívar – Cartagena 220 kV (Bolívar)	mar-18	●	GEB. Finalizadas obras civiles del Subterráneo, avanza instalación del cable. Avanza el tramo aéreo y subestaciones.
9	STN	Conexión Ituango 500 kV (Antioquia y Córdoba)	oct-18 dic-18 oct-19	●	ISA. Antioquia - Medellín - Ancón Sur: En construcción. Con dificultades sociales. Inicio construcción de SE. Antioquia – Cerromatoso: En construcción. Con dificultades sociales. Antioquia - Porce III: Iniciando construcción. Porce III – Sogamoso: Se otorgo licencia en feb/18. Iniciando actividades Solicitaron adendas al ICANH: respuestas pendientes.
10	STN	Chivor 230 kV (Cundinamarca, Boyacá)	jun-19	●	GEB. - Suspendidas las evaluaciones de los EIA. - Avanzó trabajo MADS – IGAC, para resolver tema sustracción MADS. - Dificultades: acceso a predios, oposición de comunidad y autoridades, se reconocen 103 terceros intervinientes y 175 solicitudes en proceso.
11	STN	Suria 230 kV (Meta)	feb-19	●	DELSUR. - En evaluación del EIA, radicada información adicional. - Importante atraso. Dificultades con comunidad y palmeros, municipio de Restrepo, Meta.

Proyectos STN en ejecución (iii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
12	STN	Refuerzo Suroccidente 500 kV (Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca)	nov-19	●	GEB. - LT Medellín – La Virginia: Radicado EIA - LT La Virginia – Alférez: En elaboración de EIA - LT Alférez – San Marcos: En elaboración de EIA - Fuerte oposición al proyecto. En acercamientos con ANI (cruces viales en concesiones).
13	STN	Palenque 230 kV (Santander)	feb-19	●	DELSUR. - Radicado EIA. - Lote SE declarado de utilidad pública por el MME, continua trámite de liberación del lote.
14	STN	Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza (Santander, Cundinamarca, Boyacá)	jun-19	●	GEB. - Suspendidas las evaluaciones de los EIA. Pendiente sustracción con MADS (Alerta), CAS y CAR (Alerta). - Solicitud de Audiencia Pública por Alcaldía San Antonio Tequendama. - Dificultades: acceso a predios, oposición de comunidad y autoridades, se reconocen 36 terceros intervinientes.
15	STN	Armenia 230 kV (Quindío, Risaralda)	jun-18	●	GEB. - Sin pronunciamiento del Consejo Estado (T4) para cablear (de T3 a T5). - La torre colapsada no ha sido reparada. - Problemas de inestabilidad que pueden atrasar aun más.

Proyectos STN en ejecución (iv)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
16	STN	Chinú – Montería – Urabá 230 kV (Córdoba, Antioquia)	sep-18	●	ISA. Chinú-Montería: Avanza construcción. Se espera energizar en sep/18. Montería-Urabá: Pendiente modificación a licencia y trámites ICANH. Avanza construcción. SE Chinú 230 kV: por finalizar construcción y montaje SE Montería: Avanza construcción y montaje. proyectada para sep/18. ITCO mantiene la fecha de sep/2018, sin posibilidad de entrega temprana para conectar STR.
17	STN	La Loma 500 kV (Cesar)	ene-19 (*)	●	GEB. En feb/17 se otorgó licencia (en firme). Pendiente utilidad pública. Importante atraso.
18	STN	Refuerzo Costa 500 kV (Cerro-Chinú-Copey) (Córdoba, Sucre, Cesar)	ene-20	●	ISA. - Finalizando protocolización de Consultas Previas. Terminan en mar/18. - ANLA admitió el EIA el 28/feb/18 y pendiente auto de inicio del proceso de evaluación de Licencia Ambiental. - Chinú: ANLA solicitó modificación a licencia aunque previamente había autorizado cambio menor.

Proyectos STR



MINMINAS



F-DI-04



Proyectos STN en ejecución (i)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STR	Nueva Montería 110 kV (Córdoba)	nov-17 sep-18 (*)	●	EPSA. - Finalizado. - La utilidad depende del proyecto STN.
2	STR	Tercer Trf Bosque 220/66 kV (Cesar)	dic-18	●	CONSORCIO ENERGÉTICO NACIONAL. - Avanzan diseños del proyecto.
3	STR	Segundo Trf Altamira 230/115 kV (Cesar)	dic-18	●	GEB. - Avanzan diseños del proyecto.
4	STR	Tercer Trf Valledupar 220/34,5 kV (Cesar)	mar-19	●	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL. - Avanzan diseños del proyecto.
5	STR	Manzanillo, Bolívar, Bayunca 110 kV (Bolívar)	dic-18	●	EPSA. - Con licencia ambiental. - Avanzan obras en Bolívar y en Manzanillo.
6	STR	Norte, Nueva B/quilla 110 kV (Atlántico)	ago-19	●	EPSA. - Se definió a CRA como autoridad competente. EIA en evaluación, radicada información adicional. Cuenta con levantamiento de veda.
7	STR	Caracolí STR 110 kV (Atlántico)	jun-18 feb-19	●	EPSA. - En construcción de la SE Caracolí 110 kV. - Continúa trámite de licenciamiento en líneas.
8	STR	Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV) (La Guajira)	dic-19	●	ELECNORTE. - EIA en elaboración, gran avance en consultas previas (180 comunidades). Demoras con el ICANH. Terminando diseños. - En revisión acceso Maicao con ANI y Alcaldía.

Proyectos STN en ejecución (ii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
9	STR	Cereté 110 kV (Córdoba)	sep-18	●	ENELCA. - CVS otorgó licencia ambiental el 20/nov/17 - En construcción
10	STR	La Loma 110 kV (Cesar)	nov-19 (*)	●	GEB. - El lote del STN condiciona obras del STR. - En trámite MME utilidad pública. EIA en elaboración.

GRACIAS

www.upme.gov.co



@upmeoficial



Upme (Oficial)



MINMINAS



F-DI-04

