

Estado de avance proyectos de transmisión Convocatorias Públicas

Consejo Nacional de Operación 535

03 de mayo de 2018

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Proyectos STN



MINMINAS



F-DI-04



Proyectos STN en ejecución (i)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STN	Copey – Cuestecitas, Copey – Fundación (Cesar, La Guajira)	nov-20	●	ISA-Intercolombia. - Iniciando ejecución. En diseños - DAA en evaluación. Próximo a resolver. - Identificado el lote para subestación Cuestecitas.
2	STN	Bahía tercer transformador El Bosque (Bolívar)	nov-18	●	ISA-Intercolombia. - En diseños
3	STN	Bahía tercer transformador Valledupar (Cesar)	mar-19	●	EPSA. - En diseños
4	STN	Colectora 500 kV y líneas asociadas (La Guajira y Cesar)	nov-22	●	GEB. Se oficializaron ingresos. - Colectora – Cuestecitas definida alternativa. - Cuestecitas – La Loma pendiente respuesta sobre alternativa.
5	STN	San Antonio 230 kV (Boyacá)	ene-19	●	ISA-Intercolombia. - Se otorgo licencia ambiental a la SE San Antonio. Pendiente Línea. En gestión predial. - Avanza construcción en la SE Sochagota.
6	STN	Virginia - Nueva Esperanza 500 kV (Tolima, Cundinamarca)	nov-21	●	TCE. - ANLA seleccionó alternativa. Avanzan socializaciones para EIA. - Trabajos con CARDER para el paso de la línea. - Fuerte oposición al proyecto
7	STN	Línea Quimbo – Alférez 230 kV (Huila, Tolima, Valle)	jun-19	●	GEB. - Finalizó desminado en sitios torre y accesos. Avanza desminado en vanos. - Avanza excavaciones y montaje de torres. - Sin avances con comunidad Pijao-Vergel ni Ingenios Azucareros

Proyectos STN en ejecución (ii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
8	STN	Bolívar – Cartagena 220 kV (Bolívar)	may-18	●	GEB. Finalizadas obras civiles del Subterráneo, avanza instalación del cable. Avanza el tramo aéreo y subestaciones. Entra en operación en may/2018.
9	STN	Conexión Ituango 500 kV (Antioquia y Córdoba)	ago-18 dic-18 oct-19	●	ISA-Intercolombia. Antioquia - Medellín - Ancón Sur: En construcción. Dificultades sociales. Inició construcción de SE. Antioquia – Cerro: En construcción. Dificultades sociales. Antioquia - Porce III: Iniciando construcción. Porce III – Sogamoso: Se otorgo licencia en feb/18. Solicitaron adendas al ICANH: respuestas pendientes.
10	STN	Chivor 230 kV (Cundinamarca, Boyacá)	nov-19 (*)	●	GEB. - Se otorgó sustracción Reserva Cuenca Alta Río Bogotá. - Iniciarán Audiencias Públicas Ambientales. - Terminadas las audiencias finalizará evaluación EIA. - Dificultades: acceso a predios, oposición de comunidad y autoridades, se reconocen 103 terceros intervinientes y 175 solicitudes en proceso.
11	STN	Suria 230 kV (Meta)	jun-19	●	DELSUR. - El 28/abr/18 se realizó audiencia informativa. - En evaluación del EIA. - Importante atraso. Dificultades con comunidad municipio de Restrepo, Meta.

Proyectos STN en ejecución (iii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
12	STN	Refuerzo Suroccidente 500 kV (Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca)	nov-19	●	GEB. - LT Medellín – La Virginia: Radicado EIA - LT La Virginia – Alférez: En elaboración de EIA - LT Alférez – San Marcos: En elaboración de EIA - Fuerte oposición al proyecto. - En acercamientos con ANI (cruces viales en concesiones).
13	STN	Palenque 230 kV (Santander)	jun-19 (*)	●	DELSUR. - Radicado EIA. - Lote SE declarado de utilidad pública por el MME, continua trámite de liberación del lote, muchas dificultades.
14	STN	Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza (Santander, Cundinamarca, Boyacá)	nov-19 (*)	●	GEB. - Pendiente sustracción con MADS (Alerta), CAS y CAR (Alerta). - Suspendidas las evaluaciones de los EIA. - Solicitud de Audiencia Pública por Alcaldía San Antonio Tequendama. - Dificultades: acceso a predios, oposición de comunidad y autoridades, se reconocen 36 terceros intervinientes.
15	STN	Armenia 230 kV (Quindío, Risaralda)	jun-18 (*)	●	GEB. - Sin pronunciamiento del Consejo Estado popr T4. Condiciona el cableado de T3 a T5. - Ajustes por torre colapsada.

Proyectos STN en ejecución (iv)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
16	STN	Chinú – Montería – Urabá 230 kV (Córdoba, Antioquia)	sep-18	●	ISA-Intercolombia. Chinú-Montería: Finalizando construcción. Montería-Urabá: Avanza construcción. Pendiente modificación a licencia y trámites ICANH. SE Chinú 230 kV: por finalizar construcción y montaje. SE Montería: Avanza construcción y montaje. Proyectada para sep/18. ITCO mantiene la fecha de sep/2018.
17	STN	La Loma 500 kV (Cesar)	may-19 (*)	●	GEB. En feb/17 se otorgó licencia (en firme). Se compró el predio para la subestación. Importante atraso.
18	STN	Refuerzo Costa 500 kV (Cerro-Chinú-Copey) (Córdoba, Sucre, Cesar)	nov-19	●	ISA-Intercolombia. - Finalizando protocolización de Consultas Previas. - Se radicó EIA el 28/feb/18. En evaluación. - Chinú: ANLA solicitó modificación a licencia aunque previamente había autorizado cambio menor.

Proyectos STR



MINMINAS



F-DI-04



Proyectos STN en ejecución (i)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STR	Nueva Montería 110 kV (Córdoba)	nov-17 sep-18 (*)	●	EPSA. - Finalizado. - La utilidad depende del proyecto STN.
2	STR	Tercer Trf Bosque 220/66 kV (Cesar)	dic-18	●	CONSORCIO ENERGÉTICO NACIONAL - CEN. - Avanzan diseños.
3	STR	Segundo Trf Altamira 230/115 kV (Cesar)	dic-18	●	GEB. - Avanzan diseños del proyecto.
4	STR	Tercer Trf Valledupar 220/34,5 kV (Cesar)	mar-19	●	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL. - Avanzan diseños.
5	STR	Manzanillo, Bolívar, Bayunca 110 kV (Bolívar)	dic-18	●	EPSA. - Con licencia ambiental. - Avanzan obras en Bolívar y en Manzanillo.
6	STR	Norte, Nueva B/quilla 110 kV (Atlántico)	may-19	●	EPSA. - Se otorgó licencia y levantamiento de veda.
7	STR	Caracolí STR 110 kV (Atlántico)	jun-18 feb-19	● ●	EPSA. - En construcción Grupo 1: subestación y una línea. - EIA en evaluación Grupo 2.

Proyectos STN en ejecución (ii)

		PROYECTO	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
8	STR	Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV) (La Guajira)	dic-19	●	ELECNORTE. - EIA en elaboración. - Finalizadas consultas previas (180 comunidades). - Demoras con el ICANH. - Terminando diseños. - Coordinación cruce línea Cerrejón Puerto.
9	STR	Cereté 110 kV (Córdoba)	sep-18	●	ENELCA. - En construcción. Dificultades
10	STR	La Loma 110 kV (Cesar)	nov-19 (*)	●	GEB. - Se compró el predio. - EIA en elaboración.

GRACIAS

www.upme.gov.co



@upmeoficial



Upme (Oficial)



MINMINAS



F-DI-04

