

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

En operación:

STN:

Bolívar-Cartag STN: En operación 3/ago/18

Chinú-Mont-Urb: En operación: 18/mar/18

Bahía 3TRF Bosque: En operación:
18/dic/18

Valledupar STN: En operación: 12/feb/19

La Loma STN: En operación: 22/ene/19

STR:

Bolívar-Manzanill: En operación: 18/ago/18

Nva Montería: En operación: 19/sep/18

Norte-NvaBquilla: En operación: 14/mar/19

Cereté: En operación: 23/ene/19

Caracoli: En operación: 25/feb/19

3trf Valledupar: En operación: 4/mar/19

Recien adjudicadas

San Juan 220 kV: dic-21

Toluviejo 220 kV: jun-22

Sabana-Bolívar 500kV: jun-21

El Río 220kV: jun-22

Colectora: nov-22 (11/14%)

STR - Anillo Guajira: dic-19 (30/33%)

Ref costa: feb-21 (73/100%)

Cop.Cuest – Cop.Fund: nov-20 (26/25%)

STR - La Loma: abr-21 (47/100%)

STR - 3trf Bosque: abr-19 (77/92%)

Ituango
Porce-Sog: oct-19 (58/100%)

Ituango
Ant-Cerr A: abr-19 (99/100%)
Ant-Cerr B: abr-19 (73/100%)

Ituango
Ant-Porce: oct-19 (56/100%)

Ituango
Ant-Med: sep-19 (86/100%)
Med-AncSur: sep-19 (79/100%)
SE Med: oct-19 (85/100%)

Virg-NvaEsp: abr-22 (45/49%)

Armenia: jun-19 (98/100%)

Quimbo: sep-20 (94/100%)

2Trf Ocaña: jun-20 (16/19%)

Palenque: ene-20 (58/100%)

3Trf Sogamoso: nov-19 (24/24%)

San Antonio: jun-19 (87/100%)

Sog-Nte-NvaEsp: may-20 (67/100%)

Chivor: nov-20 (57/100%)

Suria: dic-19 (40/100%)

Refuerzo Suroccid: nov-20 (36/100%)

STR - 2do TRF Altamira: jun-19 (64/93%)

■ SUBESTACIÓN STN 500 kV
■ SUBESTACIÓN STN 220 kV
■ SUBESTACIÓN STN CON GENERACIÓN TÉRMICA ASOCIADA
■ SUBESTACIÓN STN CON GENERACIÓN HIDRÁULICA ASOCIADA
■ SUBESTACIÓN STR 110 - 115 kV
■ SUBESTACIÓN STR 66 kV

■ N CON COMPENSADOR ESTÁTICO VARIABLE (SVC)
■ N CON COMPENSADOR SINCROFÓNICO ESTÁTICO (STATCOM)
PANTALLA DEFINIDA

— 220 kV
— 500 kV
— 110 - 115 kV
— 66 kV
----- CONEXIÓN HVDC 2 POLOS
***** CONEXIÓN HVDC - VSC 2 POLOS



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

Libertad y Orden

AMAZONAS