INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Reunión de la CACSE Bogotá D.C., Septiembre 13 de 2012



Incremento de capacidad de transporte

- Incremento de la capacidad de transporte Ballena-Barranca: 70 MPCD.
- Incremento Capacidad de transporte Cusiana
 La Belleza: 70 MPCD Fase I, más 110 MPCD, Fase II.
- Incremento de capacidad Costa: 45 MPCD

Incremento de Capacidad de Producción

- Incremento de la capacidad de producción de Cusiana en 70 MPCD.
- Nuevo campo en producción, Gibraltar: 30 MPCD
- Incremento de capacidad de producción de Ariana: 14 MPCD.
- Nuevo campo en producción, Cupiagua: 140 MPCD

ELEMENTOS DE
INTERÉS DEL SISTEMA
NACIONAL DE
TRANSPORTE



1. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE LA COSTA ATLANTICA






Infraestructura de Transporte de Gas de la Costa

Atención del Fenómeno del Niño Septiembre de 2012



Infraestructura

Ubicación de la emergencia.



Infraestructura Obras de mitigación.

- Permiso INVIAS: Resolución 00187 del 19 de enero de 2012 (365 días)
- Restricción: 45 Mpcd (Sector térmico en Cartagena)



Infraestructura

Obras de Mitigación

 Variantes temporales en 10" (Conexión Barranquilla – Cartagena)



Infraestructura Obras de Mitigación

Variante Puente Laureano Gómez 20"



Primera variante 10" entre Gasoductos de 18" y 32".
 2.7 Kilómetros



 Segunda variante 10" entre Gasoductos de 18" y 32". 300 Metros



Infraestructura en desarrollo

Variante 20" y Cruce 32"

Variante 20" Sector Cabica

- Fecha prevista de terminación mecánica: 1 de noviembre de 2012
- Incremento de capacidad: + 45 Mpcd (545 Mpcd)

Cruce Subfluvial Río Magdalena 32"


- Fecha prevista de terminación mecánica: Julio de 2013
- Retiro del tramo actual en 20" sobre el Puente Laureano Gómez


Retos


- Oportunidad en la terminación mecánica de la variante de 20" para la atención de la demanda asociada al fenómeno del niño (2012 – 2013).
- Prórroga al permiso del INVIAS hasta la fecha de terminación mecánica del nuevo cruce subfluvial del río Magdalena (6 meses).


4. GASODUCTOS DE TGI












3. GASODUCTO GIBRALTAR BUCARAMANGA



Gasoducto Gibraltar Bucaramanga




Vulnerabilidad a problemas geológicos

4. ABASTECIMIENTO HUILA - TOLIMA



Déficit de aprox. 2 MPCD en los departamentos de Huila -Tolima







OTROS EVENTOS DE INTERES



Eventos de interés a nivel de producción en el segundo semestre

- Inicio del período de estabilización de Cupiagua (140MPCD): Mediados de Noviembre 2012.
- Mantenimiento de los sistemas de control de Cusiana (3 días de suspensión total): Por definir
- Mantenimiento de Floreña (3 días de suspensión total): Por definir