

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS (a 03oct2019)

Aspectos destacables

- 20 proyectos en ejecución.
- Entró en servicio San Antonio 230 kV Sogamoso, Boyacá).
- 3 convocatorias del STR abiertas, todas en la región Caribe: La Marina (16oct), Guatapurí (24oct) y Atlántico (29oct).
- **Chivor – Norte – Bacatá y Sogamoso – Norte – N. Esperanza:** A espera de pronunciamiento de Magistrada para continuar con trámite e licenciamiento ambiental.
- **Quimbo – Alférez:** Avanzan acuerdos con Comunidad Pijao-Vergel. Continúa construcción.
- **Refuerzo Costa 500 kV:** Se dio inicio a construcción de la Línea el 20/08/19.
- **Refuerzo Guajira 110 kV:** Nulidad de tutelas. Reinició construcción ago/19.
- **Ituango 500 kV:** Inconvenientes con transporte de transformadores SE Medellín, falta de planificación ITCO.
- **Colectora:** LT Colectora – Cuestecitas con certificado de comunidades. Atrasado certificado para Cuestecitas – La Loma. Se requiere agilidad en las consultas previas para poder lograr la fecha de puesta en servicio. En proceso Gran Consulta Previa de Mininterior
- **Altamira:** Se tienen previstas consignaciones para energización por GEB para 29/sep/19.

