



**Unidad de Planeación
Minero Energética**



#ActúaPorLaCrisisClimática



MISIÓN
TRANSMISIÓN

Informe de
Convocatorias
UPME

**Informe al Consejo Nacional
de Operación (CNO)**

**Reunión No. 793 – 8 de mayo
de 2025**

Expansión en ejecución

Proyectos de Líneas de Transmisión en ejecución

- Sogamoso - Norte - Nva Esperanza 500 kV
- Pacífico 230 kV
- Chivor - Norte - Bacatá 230 kV
- Carrieles 230 kV
- Refuerzo Suroccidental 500 kV
- La Loma - Sogamoso 500 kV
- Colectora 500 kV
- Virginia - Nva Esperanza 500 kV
- Cuestecitas - Copey - Fundación 500/220 kV
- Río Córdoba - Bonda 230 kV

Ampliaciones


- 2do Cto Copey - Cuestecitas 500 kV
- 2do Cto Cuestecitas - La Loma 500 kV

Caribe mar Caribe sol

STN
20

STR
1


Ampliación
2





**MISIÓN
TRANSMISIÓN**

Adjudicaciones 2024



Próxima Expansión


Área	OBRA	FPO	Estado
Santander	4to transformador Sogamoso 500/230 kV	2024	En ejecución
Santander	2do transformador Primavera 500/230 kV	2024	En ejecución
Huila	Subestación Huila 230 kV y dos líneas de transmisión a interceptar línea Mirolindo – Betania	2026	En ejecución
Cundinamarca	Bahía trafo Nueva Esperanza 500 kV	2026	En ejecución
Casanare	Subestación Alcaraván y línea de transmisión San Antonio - Alcaraván 230 kV	2027	En ejecución
Córdoba	2do Circuito Sahagún 500 kV	2026	En ejecución
Bolívar	3er Transformador Bolívar 500/230 kV	2026	En ejecución
Arauca	Subestación La Paz y línea de transmisión Alcaraván - Banadía - La Paz 230 kV	2028	Declarada desierta
Bolívar	Subestación Carreto 500 kV y línea de transmisión a interceptar Bolívar – Sabanalarga	2027	En ejecución
Casanare	Alcaraván STR 115 kV	2027	Estructurada
Bolívar	Subestación Pasacaballos 220 kV	2027	En ejecución
Chocó	Compensación capacitiva SVC SE Certeguí	2027	Declarada desierta
Santander	Subestación Trinitaria (Cabrera) 230 kV	31/03/2028	Publicada oficialmente
Antioquia	Subestación Corrientes (San Lorenzo) 230 kV	31/10/2028	Prepublicada
Bolívar	Subestación Magangué 500 kV	2028	Adjudicada
Cundinamarca	Subestación Sopó 230 kV	31/12/2028	Prepublicada
GCM	Compensadores síncronos 50 MVar	31/12/2028	Publicada oficialmente
Norte de Santander	Subestación Tonchalá 230 kV	31/12/2028	Publicada oficialmente
Córdoba	Segundo Circuito Urra – Urabá 220 kV	31/12/2027	Publicada oficialmente

Uno de los enfoques principales de la MT para el año 2025 es la apertura de convocatorias. Como parte de este plan, tenemos previsto realizar alrededor de 24 obras.



Próxima Expansión - Ampliaciones

PROYECTO	TRANSMISOR INTERESADO	FPO PLAN DE EXPANSIÓN – RES. MM 40477 DE 2023	FPO ACTUAL
Instalación coste centro del diámetro uno (1) de la subestación Chinú 220 kV	ISA INTERCOLOMBIA S.A	Nov - 2024	31/12/2025
Ampliación en la Subestación San marcos 115 kV	ISA INTERCOLOMBIA S.A	Dic - 2024	30/09/2026
Reconfiguración SE Sabanalarga 220 kV	ISA INTERCOLOMBIA S.A		31/07/2027
Segundo circuito Montería – Urabá 220 kV	ISA INTERCOLOMBIA S.A		31/07/2027



¡GRACIAS!

¡Únete a nuestro
canal de WhatsApp!

