

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS

Aspectos destacables

- 3 convocatorias del STR abiertas en Caribe: La Marina, Atlántico y Guatapurí.
- **Chivor-Norte-Bacata:** A espera pronunciamiento de Magistrada para finalizar licenciamiento.
- **Refuerzo Costa 500 kV:** Se dio orden de inicio de construcción de la Línea el 20/08/19
- **Refuerzo Guajira 110 kV:** Nulidad de tutelas. Reinició construcción.
- **Ituango 500 kV:** Líneas a Cerro en servicio. Las otras entre oct/dic/019. Atraso en transporte de transformadores SE Medellín por falta de planificación de ISA-ITCO.
- **3 trf Bosque 220/66 kV:** Falla de equipos en fase de pruebas.
- **Colectora:** Colectora – Cuestecitas con certificado de comunidades, por iniciar consulta previa. Sin certificado Cuestecitas – La Loma.
- **Altamira:** Consignación prevista para 8/sep/19.
- **Sog-Nte-NvaEsp:** En desarrollo de audiencias públicas

