

ESTADO PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

CONVOCATORIAS PÚBLICAS

Consejo Nacional de Operación
6 de julio de 2017

Proyectos recientemente en operación

1	STN	Nueva Esperanza 500/230 kV	Boyacá, Cundinamarca
2	STN	Tuluní 230 kV	Tolima
3	STN	Valledupar STN	Cesar
4	STR	Amplia. Cuestecitas, compensaciones Riohacha y Maicao	La Guajira
5	STR	Valledupar 220/110 kV	Cesar
6	STN	Conexión Cartago 230 kV	Valle del Cauca
7	STR	Compensaciones El Banco, El Carmen y Montería 110 kV	Magdalena, Bolívar y Córdoba

Proyectos STN en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STN	Armenia 230 kV	Quindío y Risaralda	oct-17	●	9 torres por instalar, 3 aún en trámites. Pendiente Consejo Estado torre 4 y Juzgado torre 44
2	STN	Quimbo - Alférez 230 kV	Huila, Tolima y Valle	jul-18	●	Avanza desminado tramo 2 <u>pero la información no es clara</u> . Avanza construcción tramo 1 y 3.
3	STN	Chivor-Norte-Bacatá 230 kV	Boyacá y Cundinamarca	jun-19	●	Suspendido. Pendiente definición de sustracción y veda
4	STN	Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV	Santander, Cundinamarca	jun-19	●	Suspendido. Pendiente definición de sustracción y veda (6) Cruce de líneas a la llegada a la S/E Sogamoso.
5	STN	Bolívar – Cartagena 220 kV	Bolívar	abr-18	●	Subterráneo en construcción. Predial finalizado. Cambio menor
6	STN	Bello – Guayabal – Ancón 230 kV	Antioquia	ago-17	●	Lista obra civil subterránea. Construcción aéreo al 70%. Predial al 99%.
7	STN	Chinú – Montería – Urabá 230 kV	Córdoba, Antioquia	nov-17 ago-18	●	Avanza construcción Chinú-Montería y subestación. Pendientes ICANH para línea Montería-Urabá. Se revisará la FPO de la subestación para conectar el STR.
8	STN	Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV	Atlántico	sep-17	●	Gran avance en construcción. Problemas orden público. Pendiente cambio menor y cruce con ANI. <u>Atrasos predial</u> .
9	STN	Río Córdoba 230 kV	Magdalena	dic-17	●	Avanza construcción S/E. No ha iniciado construcción línea
10	STN	Suria 230 kV	Meta	jun-18	●	Dificultades con comunidad y palmeros para levantar información y socializar el proyecto. EMSA definió su ubicación.
11	STN	Conexión Ituango 500 kV	Antioquia y Córdoba	ago-18 dic-18	●	Dos licencias aprobadas. Pendientes dos licencias por permisos menores CAS y Corantioquia (negó 2, se deben reiniciar).
12	STN	Refuerzo Costa 500 kV	Córdoba, Sucre, Cesar	nov-19	●	Iniciando consulta previa, de esto depende radicar el EIA.
13	STN	Refuerzo Suroccidente 500 kV	Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle	oct-19	●	3 EIA's en elaboración: uno en proceso final.
14	STN	La Loma 500 kV	Cesar	jul-18	●	Licencia en firme. En trámite MME utilidad pública
15	STN	Palenque 230 kV	Santander	nov-18	●	En consulta resolución MME sobre utilidad pública Atrasos en el EIA.

Proyectos STN en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
16	STN	Sochagota – San Antonio 230 kV	Boyacá	jun-18	●	ICANH aceptó nuevo sitio S/E, pendiente prospección. Pendiente respuesta MinInterior sobre nuevo sitio S/E. Pendiente radicar EIA (según lo anterior)
17	STN	Conexión La Enea 230 kV	Caldas	nov-17	●	En construcción. Sin novedad
18	STN	La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Risaralda, Caldas, Tolima, C/marca	nov-21	●	DAA radicado. En socializaciones. Fuerte oposición
19	STN	La Sierra Bahía de transformación 220 kV	Antioquia	nov-17	●	En construcción. Sin novedad

Proyectos STR en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STR	Río Córdoba 220/110 kV	Magdalena	nov-17	●	Finalizado. La utilidad y puesta en servicio depende del STN
2	STR	Nueva Montería 230/110 kV	Córdoba	nov-17	●	En construcción. La utilidad y puesta en servicio depende del STN
3	STR	2° Bosque 220/110 kV	Bolívar	oct-17	●	En construcción y montaje simultáneo. Atrasos Problemas con el manejo ambiental.
4	STR	Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2) 110 kV	Bolívar	jun-18	●	Licenciamiento suspendido por veda del MADS (el pendiente es de EPSA).
5	STR	Norte, Nueva B/quilla 110 kV	Atlántico	nov-18	●	Pendiente definición ANLA autoridad competente lo que no permite radicar EIA
6	STR	Cereté 110 kV	Córdoba	nov-17	●	Los acuerdos con la comunidad se dificultaron. Se otorgó veda. Pendiente audiencia y licencia
7	STR	La Loma 500/110 kV	Cesar	dic-18	●	En trámite MME utilidad pública. EIA en elaboración
8	STR	Caracolí STR 110 kV	Atlántico	jun-18	●	Una licencia aprobada. El otro tramo pendiente definición ANLA autoridad competente.
9	STR	Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV	La Guajira	dic-19	●	EIA en elaboración. Queja por aumento de comunidades

Próximas adjudicaciones y convocatorias

		Proyecto	Inicio	FPO	Estimado (USD)	Estimado (COP)	Estado de la Convocatoria	Avance
1	STN	Copey-Cuestecitas 50 kV + Copey-Fundación	dic-16	30-nov-20	USD 101.919.733	\$ 305.831.562.925	Abierta	Audiencia adjudicación en 21/jun/2017
2	STN	Bahía transf. 220 kV Bosque	abr-17	30-dic-18	USD 2.571.104	\$ 7.715.138	Adjudicada	El 20/jun/2017 se adjudicó a ISA
3	STR	Transformador Bosque No 3 220/66 kV	abr-17	30-dic-18	USD 5.163.023	\$ 15.492.733.488	Adjudicada	El 22/jun/2017 se adjudicó a Consorcio Energético Nacional
4	STN	Bahía transf. 220 kV Valledupar	jun-15	31-mar-19	USD 1.914.112	\$ 5.743.695.099	Abierta	En observaciones. Audiencia adjudicación en 26/jul/2017.
5	STR	Transformador Valledupar 220/34,5 kV	jun-15	31-mar-19	USD 1.940.242	\$ 5.822.104.398	Abierta	En observaciones. Audiencia adjudicación en 1/ago/2017.
6	STR	Transformador Altamira 230/115 kV	jun-15	31-mar-19	USD 5.405.455	\$ 16.220.202.610	Abierta	En observaciones. Audiencia adjudicación en 3/ago/2017.
1	STN	Conexión eólicas 500 kV	jul-17	30-nov-22	USD 167.140.776	\$ 501.540.999.000	Por iniciar	El 20/jun/2017 se abrió oficialmente la convocatoria
2	STR	La Marina 110 kV	jul-17	30-nov-20	USD 13.509.975	\$ 40.539.518.148	Por iniciar	Por definir sitio de la subestación
3	STN	Chinú – Toluviejo – Bolívar 220 kV	jul-17	30-nov-20	USD 31.333.700	\$ 94.023.346.408	Por iniciar	Estructurada
4	STN	Nuevo Siete 230 kV	jul-17	30-nov-20	USD 20.170.919	\$ 60.527.077.885	Por iniciar	Estructurada. Pendiente garantías OR y generador para iniciar
5	STN	San Juan 230 kV	ago-17	31-ago-20	USD 8.977.336	\$ 26.938.381.036	Por iniciar	Estructurada
6	STN	Termoflores – El Río – Tebsa 220 kV	sep-17	30-nov-20	USD 15.085.968	\$ 45.268.616.270	Por iniciar	Estructurada
7	STN	Sabanalarga – Bolívar 500 kV	oct-17	30-nov-20	USD 36.782.130	\$ 110.372.505.358	Por iniciar	Estructurada
8	STN	San Lorenzo 230 kV	nov-17	30-nov-20	USD 9.639.967	\$ 28.926.746.519	Por iniciar	Estructurada
9	STR	Toluviejo STR	sep-17	30-nov-20	USD 2.006.530	\$ 6.021.015.751	Pendiente OR	Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR
10	STR	San Juan STR	ago-17	31-ago-20	USD 952.513	\$ 2.858.214.800	Pendiente OR	Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR
11	STR	El Río STR	sep-17	30-nov-20	USD 1.922.803	\$ 5.769.774.368	Pendiente OR	Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR
1	STR	Línea Nueva Montería – Río Sinú 110 kV	dic-17	30-nov-20	USD 2.036.961	\$ 6.112.328.421	Por iniciar	Estructurada
2	STN	Variante Guavio 230 kV	dic-17	En revisión	USD 2.835.520	\$ 8.508.572.998	Por iniciar	Estructurada
3	STR	Línea Altamira – Florencia – Doncello 115 kV	En revisión	En revisión	USD 14.017.064	\$ 42.061.144.234	Por iniciar	Estructurada
4	STN	Transformador Ocaña 500/230 kV	dic-17	30-jun-20	USD 13.668.964	\$ 41.016.597.730	Por iniciar	Estructurada
5	STN	Transformador Sogamoso 500/230 kV	dic-17	30-nov-19	USD 15.618.679	\$ 46.867.126.397	Por estructurar	Estructurará en 2017
6	STN	Bahía reactor San Marcos 500 kV	sin DSI	En revisión	USD 2.087.255	\$ 6.263.245.477	Por estructurar	Estructurará en 2017
7	STN	San Antonio – Alcarabán – Banadía 230 kV	sin DSI	30-nov-21	USD 50.688.367	\$ 152.101.089.280	Por estructurar	Estructurará en 2017
8	STN	Cabrera (Nueva Granada) 230 kV	Sin DSI	30-nov-22	USD 14.642.854	\$ 43.938.957.261	Por estructurar	Estructurará en 2017
				Total STN	USD 495.077.384	\$ 1.477.876.234.780		
				Total STR	USD 46.954.566	\$ 140.897.036.217		
				TOTAL	USD 542.031.951	\$ 1.618.773.270.997		