### **ACTA DE LA REUNION No. 86**

Fecha:

Enero 28 de 1999

Lugar:

C.N.O. Santa Fe de Bogotá

Hora:

9:30 A.M.

### ASISTENTES PRINCIPALES:

CHIVOR S.A CORELCA CODENSA EMGESA EEPPM EPSA ISA ISAGEN

PROELECTRICA TERMOFLORES

C.N.D.

Raúl Etcheverry M.
Andrés Yabrudy
José M. Martínez R.
Luis Fredes B.
Rafael Pérez C.
Jorge Arismendi M.
Javier Gutiérrez P.
Alberto Olarte A.
William Murra B.
Hilberto Díaz M.
Pablo H. Corredor A.

### **INVITADOS:**

CODENSA CODENSA EBSA EMGESA ELECTRICARIBE ELECTRICARIBE

ELECTRICARIBE ISA ISA ISA ISA

UPME

Omar Serrano
Pablo Tamayo M.
Libardo Ramírez M.
Fabio Quitián M.
Hernando Díaz M.
José Leonardo Mariñas
Víctor J. Contreras
Luis Carlos Villegas R.
Carlos A. Naranjo
Silvia E. Cossio M.
Juan Diego Gómez
Arcenio Torres A.

### SECRETARIO TÉCNICO:

Germán Corredor A.

Presidió la reunión el Dr. Luis Fredes B., representante de Emgesa.

### TEMARIO:

- Informe Secretario Técnico
- 2. Informe Plan de Expansión (ISA)
- 3. Puesta en servicio Proyecto Fundación Sabana
- Reglamento del C.N.O.
- Informes Comités y Subcomités
- 6. Informe Presupuesto C. N.O.
- 7. Varios

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El Secretario Técnico entrega para comentarios las Actas Preliminares Nos. 84 y 85.

### 1. INFORME SECRETARIO TÉCNICO

El Secretario Técnico presenta un informe de los resultados de la reunión efectuada con la CREG en los últimos días del mes de diciembre, de la cual se destaca:

Respecto al registro de fronteras comerciales con medidores de dos elementos, la CREG manifestó, que para hacer esta modificación al Código de Medidas se requiere hacer una nueva resolución, pero no se alcanza para la última reunión del 98 y sería analizado en la primera reunión del 99. Se requiere que el C.N.O., envíe concepto en forma urgente. El secretario manifiesta, que efectivamente se envió el concepto al día siguiente de la reunión.

En cuanto al tema de redespachos, la CREG manifestó: Sobre el % de desviación de la demanda para efectuar redespachos, en principio consideran que se puede modificar para que sea el 1% como lo propone el Consejo. Igualmente comenta que se están preparando modificaciones a la Resolución 198, con el propósito de hacerla coherente con el tema de redespachos y AGC.

Igualmente informa que se hará una aclaración respecto a las plantas filo de agua, en el sentido de que seguirán siendo despachadas centralmente, pero en la oferta solo informarán la disponibilidad. Esto para aquellas plantas que así lo decidan.

La CREG también preguntó sobre las auditorias de disponibilidad de plantas. Al respecto, ISA manifiesta que está pendiente por desarrollar el trabajo de auditorías de Plantas Hidráulicas, debido a que el presupuesto que el Ministerio de Minas y Energía había asignado fue eliminado como parte de la política del gobierno de recorte presupuestal. El Consejo solicita que ISA presente una propuesta general

para realizar la auditoría incluyendo los aspectos técnicos, financieros, administrativos y operativos.

Se informa respecto al tema de cambio de milenio y a las reuniones que se han efectuado con el Ministerio, las diferentes empresas y la SSPD. En la reunión de coordinación de comités se propuso crear un comité especializado en el tema del milenio para elaborar un plan de contingencias con políticas y visión compartidas y lograr así la optimización de los recursos. El Consejo acuerda la creación del Comité en forma transitoria (por un año), para lo cual las empresas deberán informar lo más pronto posible sobre sus delegados, los cuales deben ser quienes en cada empresa estén analizando el tema desde el punto de vista operativo, no corporativo. Este grupo deberá definir mecanismos y estrategias que ayuden a establecer planes de contingencia y que permitan divulgar las acciones que se tomen a todas las empresas del sector.

### 2. INFORME PLAN DE EXPANSIÓN (ISA)

ISA hace la presentación y entrega el Documento "Gerencia de Expansión. Puesta en servicio 1998-2000. 28 – 01 - 99".

ISAGEN destaca la disminución de atrasos en las obras de transmisión y el esfuerzo que ha venido haciendo ISA por cumplir con los proyectos.

### 3. PUESTA EN SERVICIO PROYECTO FUNDACIÓN - SABANA

ISA hace una presentación del proceso de puesta en servicio del proyecto Sabana-Fundación, del cual se destacan los siguientes aspectos:

 Durante las pruebas de puesta en servicio se detectaron problemas técnicos en el Sistema de Control Coordinado y en los equipos de maniobra y de protecciones, que retrasaron la energización.

En la prueba de sincronización de la línea Fundación – Sabanalarga, efectuada el 6/01/99 a través del circuito 2, se produjo el disparo de los circuitos Sabana – Fundación 2 en Sabanalarga y Cuestecitas – Cuatricentenario en Cuestecitas, sin que se presentara pérdida de carga ni de generación.

 El evento fue causado por problemas de selección de tensiones en el anillo de sincronización del relé de verificación de sincronismo de la subestación Fundación y por operación del relé de falla interruptor asociado al interruptor 8620 de la subestación Sabanalarga 220 kv.

### 4. REGLAMENTO DEL C.N.O.

El Secretario Técnico hace una rápida revisión del contenido del borrador de reglamento que fue entregado con anterioridad.

CODENSA plantea la necesidad de que los acuerdos sean hechos más de consenso, teniendo en cuenta la composición del Consejo, donde la mayoría son generadores. En ese sentido plantea que las decisiones del C.N.O. deben reflejar el espíritu de la Ley a43 de 1994. El artículo 36 de la Ley 143 de 1994, establece como función principal del C.N.O., la de acordar los aspectos técnicos. En consecuencia las decisiones del C.N.O. deben contar con el voto favorable de una de las empresas que nos son generadoras. El Consejo, sin embargo considera que ello haría muy ineficiente la toma de decisiones y que cada miembro del Consejo tiene la misma categoría y ninguno puede tener poder de veto.

EEPPM, sugiere que el Secretario Técnico, en los casos en los que los acuerdos no se aprueben por consenso, informe a quien corresponda de los puntos de vista de quienes discrepan de la decisión.

Se sugiere incluir en el reglamento el alcance y la composición de los comités y subcomités. En particular, se plantea que en el Comité de distribución debe haber una mayor representación de los distribuidores.

Se sugiere que pueda haber reelección del Presidente.

Ante el planteamiento que hace el Secretario Técnico de eliminar los subcomités y transformarlos todos en Comités sin dependencia intermedia, el Consejo consideró que dada la especialización de los temas era conveniente mantener la estructura actual.

Se sugiere que cuando una decisión sea tomada por menos del 50% de los miembros del C.N.O., la decisión deberá consultarse telefónicamente con los demás miembros.

El Consejo define que el Secretario Técnico presentará en la próxima reunión una versión nueva del reglamento con las sugerencias propuestas.

### 5. INFORMES COMITÉS Y SUBCOMITÉS:

### **INFORME CPOE:**

Aplicación Resolución 113/98:

El CPOE propone, respecto al tratamiento de unidades térmicas como plantas, lo siguiente:

Para la operación, despacho y redespacho, se seguirán considerando como unidades. En los aspectos comerciales, el grupo de unidades será tratado como planta, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- El despacho programado, el despacho real y el despacho ideal para el equivalente de planta, será el resultado de sumar los respectivos despachos de cada unidad.
- El proceso del despacho ideal seguirá efectuándose por unidad, considerando individualmente las características técnicas de cada una de ellas. Sólo al final del proceso se sumarán los despachos ideales de las diferentes unidades.
- La disponibilidad comercial de la planta será la suma de las disponibilidades individuales de las unidades.
- El precio de oferta de las unidades deberá ser único, en caso contrario el CND considerará que la oferta es inválida. La disponibilidad se declarará por unidad.
- Los IHs de las plantas se obtendrán a partir de la información histórica de sus unidades, tal como se hace en las plantas hidráulicas.
- Una vez el C.N.O. apruebe que un grupo de unidades puede ser tratado como planta, esta condición se mantendrá durante el plazo establecido en la Resolución 113/98, independientemente de que, eventualmente, las unidades no usen el mismo combustible.
- Las desviaciones serán tratadas como planta, es decir, se calcularán como el resultado de la sumatoria de las diferencias entre el despacho programado y real de todas las unidades de la planta
- Las autorizaciones serán aplicadas a la planta, es decir, se extienden a todas las unidades agrupadas como tal.
- Durante las pruebas a las unidades de la planta, se dará el mismo tratamiento que en la actualidad se da a las plantas hidráulicas.
- El agente seguirá enviando la información operativa y comercial en forma desagregada por unidad.
- El CND debe estudiar la posibilidad de adaptar las aplicaciones utilizadas, para que aparezca el nombre de la planta, pero la disponibilidad sea por unidad.

El Consejo acuerda aprobar la propuesta del CPOE. Igualmente, acuerda que para el caso de Termoguajira, este tratamiento se le dará para todos los aspectos

comerciales a partir del 1º de diciembre de 1998. Por tanto para el caso del 31 de diciembre, la liquidación se hará considerando la última oferta válida de Termoguajira, es decir aquella en la cual fueron ofertadas las dos unidades con el mismo precio.

Se presentó la siguiente propuesta del subcomité hidrológico, refrendada por el CPOE, con relación a definiciones relacionadas con niveles y volúmenes de

embalses:

 Nivel Máximo Físico: Elevación máxima de la superficie del agua en el embalse definida por la cota de la cresta del vertedero, o la cota superior de compuertas, o por debajo, dada alguna restricción en la estructura hidráulica. Este nivel determina el Volumen Máximo Físico.

Volumen Máximo Físico: Volumen almacenado en el embalse cuando la

superficie del agua alcanza el Nivel Máximo Físico.

 Nivel Mínimo Físico: Elevación de la superficie del agua que corresponde a la cota inferior de la estructura de captación. Este nivel determina el Volumen Muerto.

 Volumen Muerto: Volumen almacenado en el embalse cuando la superficie del agua alcanza el Volumen Mínimo Físico. Este volumen está destinado al almacenamiento de los sedimentos durante la vida útil del embalse.

Volumen Util: Volumen definido entre el Nivel Máximo Físico y el Volumen

Mínimo Físico.

 Nivel Mínimo Técnico: Elevación de la superficie del agua en el embalse hasta la cual puede utilizarse su agua cumpliendo con condiciones de seguridad en las estructuras hidráulicas y en las condiciones de generación. Por debajo del nivel mínimo técnico no es posible utilizar el agua para la generación de energía eléctrica.

Volumen Mínimo Técnico: Volumen definido entre el Nivel Mínimo Técnico y

el Nivel Mínimo Físico.

 Volumen Neto: Volumen definido entre el Nivel Máximo y el Nivel Mínimo Técnico. Volumen Neto = Volumen Util - Volumen Mínimo Técnico

 Nivel de Espera: Elevación de la superficie del agua en el embalse definida para la regulación de crecientes. El volumen definido entre el Nivel Máximo y el Nivel de Espera es el llamado Volumen de Espera.

Volumen de Espera: Volumen definido entre el Nivel Máximo Físico y el Nivel

de Espera.

 Curva de Operación con Restricciones Totales: Define los niveles mínimos mensuales que hay que mantener en el embalse para la operación sin ningún tipo de restricciones. Estas restricciones son ocasionadas por el uso del agua para propósitos diferentes al de generación de energía eléctrica (caudal mínimo garantizado aguas abajo del embalse, agua para consumo humano, riego, navegación, etc.)

Al adoptar las anteriores definiciones, se deben suprimir de la Resolución 025 de 1995 (Código de Redes) las definiciones de: Nivel Máximo Físico, Nivel Mínimo Físico, Volumen de Espera y Volumen Util.

Igualmente, se debe modificar la misma Resolución en el numeral 2.1.1.1. Información Básica, en el punto de Niveles Mínimos Operativos, donde dice: "Volumen inicial de los embalses igual a su mínimo físico" por "Nivel inicial de los embalses igual a su Nivel Mínimo Técnico.

La definición de volumen útil debe interpretarse desde el punto de vista hidráulico. Para efectos de energía el volumen a considerar es el volumen neto.

La adopción de estas nuevas definiciones no genera cambios sobre los modelos energéticos; sin embargo, si genera un cambio sobre la referencia de las reservas energéticas del sistema, ya que hasta hoy se ha utilizado el Volumen Util como la reserva energética (hoy es 14340 GWh), mientras la propuesta asume el Volumen Neto (13583 GWh), que es finalmente la reserva energética real con que cuenta el sistema.

El Consejo aprueba la propuesta para enviársela a la CREG y solicita al C.N.D. traer para la próxima reunión un análisis de los impactos de estos cambios sobre los costos marginales y sobre los Mínimos Operativos.

El Consejo, igualmente solicita al Comité de Operación hacer una revisión global del Código de Operación para enviarle a la CREG las modificaciones que el Consejo considere pertinentes.

Informe del Subcomité Hidrológico: El subcomité Hidrológico buscando el aseguramiento de la confiabilidad de la información hidrológica del sector, que el CND almacena en sus bases de datos y que se halla disponible para todos los agentes del sector, solicita al Consejo aprobar la siguiente propuesta:

- Todos los agentes hidráulicos deben enviar al CND, a más tardar el tercer mes de cada año, las series hidrológicas de caudales históricos oficiales (medias mensuales afluentes a los embalses) actualizadas a diciembre del año inmediatamente anterior. Esta actualización deberá estar acompañada de un informe de soporte. Esta información será almacenada en la base de datos del CND como información HISTORICA.
- Dentro de los primeros siete (7) días calendario de cada mes los agentes hidráulicos acordarán con el CND cuál es la serie diaria de caudales operativos afluentes a sus embalses y la de volúmenes diarios de los embalses, correspondientes al mes inmediatamente anterior. Esta información será almacenada en la base de datos del CND como información OPERATIVA.

El Consejo acuerda aprobar la propuesta del Subcomité

### Comité de Operación:

- El Comité de Operación solicitó aprobar el siguiente procedimiento relacionado con las definiciones de niveles y volúmenes de los embalses:
- Iniciar el proceso de entrenamiento de los operadores para el reporte del volumen neto de los embalses con el siguiente mecanismo:
- ISA envía en la semana comprendida entre el 21 y el 26 de febrero de 1999 a todos los agentes generadores que poseen embalse, las tablas con el volumen neto calculado
- Cada empresa inicia la capacitación de sus operadores para efectuar el reporte al CND.
- El CND estudia la necesidad de utilizar formatos adicionales para reporte.
- De esta forma, una vez se dé la aprobación por parte de la CREG, podrá ponerse en operación el nuevo esquema.
- Eliminar el mínimo técnico de Punchiná cuando se aprueben las definiciones por parte de la CREG, o a partir del primero de mayo de 1999, cuando se actualicen los niveles mínimos operativos.

El C.N.O. aprobó la solicitud del Comité de Operación.

### Subcomité de Revisión y Vigilancia del SIC:

El Subcomité de Revisión y Vigilancia del SIC entregó el Documento ISAMEM
 – 008-99 "Términos de Referencia Auditoría al Sistema de Intercambios Comerciales". En este documento se establece el alcance de la auditoría, la cual hará énfasis en los aspectos financieros del manejo de las cuentas del SIC. Se acordó realizar un Consejo telefónico la próxima semana para la aprobación de este documento.

Adicionalmente, se entregó el Documento ISAMEM – 007-99 "Procedimiento de cálculo de garantías financieras por transacciones en el MEM". Este documento surge como respuesta a lo establecido en la Resolución CREG 116/98, con relación a las garantías y presenta a los agentes una propuesta de un nuevo procedimiento para su cálculo. Se define tratarlo en la próxima reunión del Consejo.

### Comité de análisis del año 2000:

El Secretario Técnico informa que inició labores el Comité del año 2000. En su primera reunión se recibieron informes de las diferentes empresas sobre las tareas adelantadas al respecto y se acordó trabajar en un Plan Nacional de Contingencias operativo, el cual debe estar listo para el mes de septiembre. Se



dispararon por sobretensión los circuitos San Carlos - Cerromatoso 2 y Chinú-Cerromatoso 1. Además se presentó disparo en las unidades de generación en la Costa\_Atlántica, quedando totalmente desatendida la demanda de energía de esta área. La frecuencia en el centro del país subió a 61.7 Hz.

A las 15:38 horas se atendió parcialmente la carga de Guajira y Cesar a través del circuito Cuestecitas – Cuatricentenario.

A las 16.13 horas se normalizó el banco de transformación 3 de san Carlos y se normalizó el circuito San Carlos – Cerromatoso 2, quedando atendida la totalidad de la carga de la Subestación Cerramotoso.

A las 16:30 horas entró en servicio la unidad Flores 2, atendiendo parcialmente la carga de Barranquilla.

A las 20:02 horas quedó normalizada la red de transmisión y subtransmisión de la Costa Atlántica y a las 23:02 se restableció totalmente la atención de la demanda.

Seguidamente ISA hace un análisis del evento, del cual el Consejo Nacional de Operación concluye que se trató de una contingencia de orden superior a N-1, superando de esta forma el criterio con el cual se diseña y se opera el Sistema Interconectado Nacional de acuerdo con la regulación vigente.

Adicionalmente el Consejo solicitó continuar con la recopilación de la información para hacer los análisis correspondientes que conduzcan a tomar medidas correctivas que minimicen el riesgo de ocurrencia de estos eventos. Así mismo, solicitó que se debe mejorar la coordinación entre los agentes para el proceso de restablecimiento del servicio en estos casos.

Corelca plantea que no está de acuerdo con el tratamiento de inflexibilidad que se le da a la unidad de Tebsa a 220KV cuando genera por que se requiere generar con la unidad de 115 KV. Después de escuchar los argumentos de Corelca, el Consejo acuerda que se le debe seguir tratando como inflexibilidad.

### INFORME PRESUPUESTO C. N.O.

El Secretario Técnico hace entrega del documento "Primer Informe de Actividades", en el cual se resumen las principales actividades desarrolladas por el Secretario desde su contratación y se presenta un informe detallado de la ejecución del presupuesto. Se hace un llamado a las empresas que todavía no han consignado la primera cuota para que lo hagan lo más pronto posible. Se destaca, igualmente el buen resultado económico del seminario de Cartagena, el cual con datos preliminares muestra un superávit de \$39.060.715,00. El Consejo solicita que esos dineros se coloquen en un CDT y sean la base para el próximo

seminario. Mientras se tiene la Personería Jurídica para abrir el CDT se colocarán en la cuenta corriente en que se manejan los dineros del Consejo.

El Secretario presenta al Consejo la solicitud de modificación del presupuesto, la cual se presenta en el siguiente cuadro:

### SOLICITUD DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO SEMESTRAL C.N.O.(1)

### [PESOS]

RUBRO	PRESUPUESTO SEMESTRAL	MODIFICACION	VARIACION	
HONOR, SECR. TEC	66.000.000,00		0.0	
HONORARIOS SECR.	4.800.000,00	4.000.000.00	-800.000,00	
ARRIENDO OFICINA	16.500.000,00		0.0	
ADMINISTRACION	1.950.000,00		0.0	
ENERGIA AGUA	600.000,00		0.0	
TELEFONO	2.400.000,00		0.0	
INTERNET	270.000,00	350.000,00	80.000	
CELULAR	1.800.000,00		0.0	
TRANSPORTE	1.800.000,00	2.500.000,00	700.000,00	
REUNIONES	1.800.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	
VIATICOS	2.400.000,00	2.000.000,00	-400.000,00	
FOTOCOPIAS	1.200.000,00	350.000,00	-850.000,00	
PAPELERIA	900.000,00		0.0	
SERVICIOS EXTERNOS	5.400.000,00		0.0	
MANTENIMIENTO	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	
MUEBLES	20.000.000,00		0.0	
EQUIPO OFICINA	10.000.000,00	12.000.0000,00	2.000.000,00	
IMPREVISTOS	4.800.000,00		0.0	
TOTAL EGRESOS	145.020.000,00	147.550.000,00	2.530.000,00	

<sup>(1)</sup> Semestre comprendido entre el 1o. de nov. y el 30 de abril de 1999.

El Consejo acuerda aprobar la modificación presupuestal para el semestre comprendido entre el 1º de noviembre y el 30 de abril de 1999.

### 7. VARIOS

- FLORES presenta el problema que ha tenido con la asignación de la restricción por la salida del transformador. Manifiesta no estar de acuerdo con el procedimiento del CND, ya que éste elevo una consulta a la CREG antes de llevar el tema al CNO, y con ello no se respetó el tramite establecido en la reglamentación.
- Se acordó averiguar en el Ministerio que ha pasado con la oficialización del nombramiento de EBSA, como miembro del CNO.
- Se entregó un borrador de resolución en el cual se dictan disposiciones relacionadas con la medición y pagos de los consumos de energía en las subestaciones del STN. Este tema debe ser tratado en una próxima reunión del Consejo para dar el concepto ante la CREG.

A las 3.30 p.m. se da por terminada la reunión

El Presidente.

LUIS FREDES B.


El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.



# GERENCIA DE EXPANSIÓN.

# PUESTAS EN SERVICIO 1998 - 2000



28 de enero de 1999



1998 - 2000



## Proyecto

Aspectos

Ampliación San Felipe subestación

17 feb 1998

protección y telecoinstalación de nuevos campos de línea e Ampliación en dos S/E a 230 kV tableros de control, municaciones. Técnicos

subestación La Sierra Variante

15 feb 1998

Permite la capacidad de transporte necesaria para la

40 Km.

unidad II de Termosierra

conexión de la

termoeléctrica La Sierra

(300 MW)

Medio y permite la

# Beneficios

Magdalena Medio. de energia del Permite la evacuación

Comentarios

Mayo-98 F I: Dic 1997

entrega A C: Retardo tableros

Refuerza el Magdalena F I: Dic 1997



1998 - 2000



Proyecto

Técnicos Aspectos

MVA. Transformador de 450

ción

Transforma-

Beneficios

Comentarios

Mayor intercambio entre el interior del país y la Costa Atlántica a 500 kV F I: Dic 1998

11 abr 1998

Sabanalarga

subestación

Colombia -Ecuador Interconexión

2 may 1998

de línea en la S/E km en Colombia) a Linea de 17 km (10 138 kV. Tres campos

energéticos entre los dos Optimiza los recursos

Panamericana.

Transformador

trifásico de 40 MVA capacitiva de 15 MVAr Compensación

F I: Feb 1998

emergencias países y respalda



1998 - 2000



## Proyecto

ción Torca -Noroeste Repotencia-

6 may 1998

### Aspectos Técnicos

de 1280 A y equipos otro de una capacidad de doble circuito por de corriente mínima Cambio de conductor

# Beneficios

de transmisión de MW por circuito. Aumenta la capacidad potencia de 300 a 480

# Comentarios

F I: Abr 1998

A.C. público Orden

### Páez Subestación

19 dic 1998

Bernardino

Juanchito - San un circuito de la línea a 230 kV al seccionar Dos campos de línea

> en la zona "Ley Páez" y calidad de la energia Garantiza la confiabilidad F I: Oct 1998

caciones Telecomuni-



1998 - 2000



# Proyecto

230 KV San Marcos a San Carlos -19 ene 1999 Proyecto

### Aspectos Técnicos

provisional a 230 kV. Energización en un campo de línea San Marcos a 230 kV Ampliación de la S/E Línea de 377 Km y

### 6 feb 1999 Fundación Sabanalarga-Linea

Sabana y fundación. Dos campos de línea 90.5 Km

# Beneficios

800 MW a 900 MW Import. área Surocc. de Export. área Surocc. de 750 MW a 850 MW 1660 MW a 2000 MW

# Comentarios

Export. área Norte de

A C: Orden

F I: Dic 1998

Avance 100%

publico

Avance 100% Orden Contratista F I: May 1998

transferencia de 60 a

capacidad de

público

de las importaciones de

Venezuela. Aumenta la

excedentes de la zona y

permite evacuar los

Mejora la confiabilidad y

280 MW



1998 - 2000



Proyecto

Aspectos Técnicos

31 ene 1999 San Mateo Palos - Ocaña ciones Los Telecomunica

> Cúcuta. Fibra óptica Bucaramanga-Ocaña Interconexión

> > Beneficios

telecomunicaciones red de y la confiabilidad de la Aumenta la capacidad

Comentarios

Avance 99.8% F I: Ago 1998

público AC: Orden

500 KV Sabanalarga transformac Ampliación (ATR 3)

14 feb 1999

de 3 x 150 MVA, 500/220 kV Banco de autotrafos

costa atlántica a 500 kV. intercambio entre el Incrementar la interior del país y la transformación en la capacidad de S/E permitiendo mayor

Fundación

Avance 100% Sabana-F I: Dic 1998 A C: Linea



# PESTAS EX SERIO

1998 - 2000

Proyecto

Subestación

Urabá a 230

28 feb 1999

transformación

de linea y otro de

Comprende un campo

Aspectos Técnicos

Beneficios

Aumenta la cobertura de la demanda a la

Comentarios

región del Urabá Antioqueño

> Avance 98.5% F I: Dic 1998

AC: Obras civiles

EADE Trafo de

Subestación 15 mar 1999 Urrá a 230 kV

transformación acople y Módulo de campos de línea Urabá, Módulo de Comprende tres Cerro1, Cerro2 y

> energía que se generará suministro y evacuar la confiabilidad del aumentando la Reforzar el área de Urabá Avance 100%

en la Central

Hidroeléctrica de Urrá

servicio de la F I: Dic 1998 S/E Cerro AC: Puesta en EADE Trafo de



1998 - 2000

Proyecto

Aspectos Técnicos

Beneficios

Comentarios

Ampliación S/E Se instalan 360 MVA
Cerro 230 kV nuevos y tres
y interruptores a 500 kV
complementac. para independizar los
a 500 kV bancos de los
15 mar 1999 barrajes

Permite la conexión de la Línea Cerromatoso - Urrá e incorpora una nueva transformación 500/230 kV.

oso - F I: Dic 1998
a AC: Invierno
ón Trafo de EADE

Compensación +250, -150 Mvar Estática.

Subestación

Chinú 500 kV 31 mar 1999

Aumenta la capacidad de transferencia de la línea 500 kV a 1000 MW

e Avance 98.6% F I: Dic 1998 A C:

Suministros Complejidad técnica



1998 - 2000

Proyecto

Aspectos Técnicos

campo de línea Playas y de la S/E Primavera en un Ampliación de la S/E Linea 104 Km

Playas a 230

Primavera -

Proyecto

31 mar 1999

Beneficios

Comentarios

instalada en el Magdalena Medio. Aumenta la capacidad

ambiental Avance 92% A C: Licencia F I: Feb 1999

31 mar 1999 230 KV Guatiguara a Sochagota -Proyecto

uno de transferencia en S/E Sochagota Cinco campos de línea y transferencia de 165 MW la S/E Guatiguará y en la Capacidad de Linea 160 Km

> Boyaca los Santanderes y a los departamentos de de suministro de energía Mejora las condiciones

A C: Invierno F I: Dic 1998 Avance 96% Contratista 0

**Ambiental** 



1998 - 2000



Proyecto

Aspectos Técnicos

compensac. y 500 kV: Sabanalarga Ampliación S/E de 3 x 28 MVAR a Banco de reactores 500 KV

complementac

15 abr 1999

30 abr 1999 230kV Barranquilla a Nueva Sabanalarga -Proyecto Interconexión

> Barranquilla diámetros en Nueva Sabana y dos Ocho diámetros en Línea 43 Km

> > Beneficios

Comentarios

Costa Atlántica a 500 kV A C: Obra civil interior del país y la intercambio entre el Permite mayor

Avance 98% F I: Sep 1998

Barranquilla en el área de de transporte del STN Incrementa la capacidad Avance 75% AC: Servidumbres F I: Mar 1999 Ambiental Licencia



PUESTAS EX SERVICE

1998 - 2000

Proyecto

restricciones

18 may 1999

Reducción de

Técnicos Aspectos

Beneficios

Comentarios

MVAR capacitivos San Marcos 1 x 72 **MVAR** inductivo paralelo MVAR capacitivos San Bernardino 3 x 60 MVAR capac. y 1 x 25 conectados en MVAR capacitivos MVAR capac. + 2 x 20 Fundación 1 x 35 Cuestecita 1 x 35

> operación del SIN. sobrecostos de de seguridad de asociada a la generación F I: May 1999 Reduce la restricción Disminuye los l ermoguajira. Avance 85%



PERSIAS EX SER

1998 - 2000

## Proyecto

Aspectos Técnicos

450 MVAR reactores trifásicos de 450 MVA y cuatro 500/230/34,5 kV de monotasicc Banco de transf.

Subestación

Transformac.

Ampliación

30 jun 1999

500/230 kV

San Carlos

30 jun 1999 230 kV Proyecto La Hermosa La Virginia

de linea hermosa en un campo Ampliación S/E la campos de línea, S/E Virginia siete Línea de 27 Km

# Beneficios

transferencia al Permite aumentar la Suroccidente del País capacidad de

# Comentarios

Avance 99%

A C: Orden F I: Dic 1998

público

Suroccidente del País cafetero y en el interconectado en el eje Refuerza el sistema

A C: Contratista F I: Dic 1998 Avance 98% Obra civil



# PUESTAS EN SERVICIO

1998 - 2000

Proyecto

Aspectos Técnicos

Beneficios

Comentarios

jun 1999 Compensación Caño Limón 30 Subestación Compensación de reactivos de 15 MVAR

máxima del área restricciones y calidad Nordeste y mejora Incrementa importación

del servicio (armónicos) requerimientos en los

de OXY

Avance 100% F I:Dic 1998 A C: Cambio

A C: Avance 30% técnica F I: Dic 1998 Complejidad

VQs 30 jun 1999

reactivos en S/E 220 kV Sabana 34,5, 110 y y 500 kV San Carlos 34,5, 230 Control de tensión y Cerro, Chinú y



# PUESTAS EN SER UGO

1998 - 2000

Proyecto

230 KV

Cerromatoso

Línea Urrá I -

15 ago 1999

Aspectos

Línea de 86,4 Km Técnicos

Beneficios

Reforzar el área de

Hidroeléctrica de Urrá. en la Central energía que se generará Urabá y evacuar la

Comentarios

Avance 88% F I: Mar 1999

A C: Aplazamiento de Urrá

F I: Dic 1998 Avance 10%

técnica Complejidad

A C:

Adicionales 31 dic 1999

VQs

reactivos en S/E Control de tensión y

San Bernardino 34,5, 110

500 KV San Marcos 34,5, 230 y y 230 kV

34,5, 110, 230 y 500 kV 34,5, 110 y 220 kV Fundación y Cuestecita \_a Virginia



Proyecto

Aspectos Técnicos

campos de 500 kV S/E Virginia en tres campo, S/E San campos de 500kV Marcos en dos Ampliación S/E San Carlos 500 kV en un

Marcos a 500

Virginia - San

Carlos -La

Proyecto San

30 jun 2000


1998 - 2000

Beneficios

Comentarios

el Suroccidente del País energía demandada en Garantizar suministro de

> Avance 64% F I: Jun 2000



## \$ 14

# Transmisión 1998-2000

Capacidad de compensación MVAr	Capacidad de transformación MVA	Subestaciones 500 kV	Subestaciones 230 kV	Lineas 500 kV(km)	Lineas 230 kV (km)	Descripción
1 459	5 684	4	26	1068	6 101	Actual Dic / 98
1278	1710	2	7	377	552	Incremento
2 737	7 394	6	33	1 445	6 653	Futuro 2.000
87.6 %	30.1 %	50 %	26.9 %	35.3 %	9.0%	*